



COMITÉ DE PILOTAGE DU
CONTRAT DE CANAL


15/12/2016

Ordre du jour

- ☐ Bilan des actions réalisées 2015-2016
- ☐ Actions prévues 2016-2017
- ☐ Le bilan de la démarche
- ☐ Le point sur les économies d'eau

Bilan des actions réalisées, Axe 1

□ Modernisation de l'Arrousaire Tranche 6:



Bilan des actions réalisées, axe 1


□ Modernisation de l'Arrousaire Tranche 6:

- Environ 40 ha mis sous pression
- 32 bornes et 19 micro bornes posées
- 4700 ml de PVC 110 à 200
- 600 ml de 250 en fonte



Bilan des actions réalisées, Axe 1

- Sécurisation et busage du bief aval du canal principal:
 - ▣ Bief en très mauvais état
 - ▣ De nombreux arbres prêts à tomber
 - ▣ Difficultés d'accès
 - ▣ Nécessité de sécuriser le secteur pour l'action de changement d'exutoire et de régulation




Bilan des actions réalisées, Axe 1

- Un projet difficile à financer
 - Opération d'un montant estimé à 150 000 €, avec un projet de financement de l'AE (25%), CD84 (20%) et CR PACA (30%)
 - Montant final: 105 000 €, avec l'aide du CR PACA (30%) et du CD84 (50%)



Bilan des actions réalisées axe 2

Pont bâche sur le canal de
Vaucluse



Seuil de la croupière avec exutoire
du canal de l'Isle au premier plan



Bilan des actions réalisées axe 2

- Changement d'exutoire du canal de l'Isle (MO SMBS)
 - ▣ Etudes d'incidences réalisées, sous MO SMBS
 - ▣ AP d'autorisation des travaux et de rejet obtenu le 16/8/2016
 - ▣ Délégation de MO du canal au SMBS pour travaux
 - ▣ Travaux prévus courant 2017 pour la création de la passe à poissons le changement d'exutoire se ferait en même temps

Bilan des actions Axe 2

- Acquisition de matériel alternatif à l'usage des produits phytos:
 - ▣ Arrêt complet de l'usage des produits phytos début 2017...
 - ▣ Achat d'un tracteur en cours
 - ▣ Achat d'un broyeur et de débroussailleuses



Bilan des actions de l'axe 3



- Poursuite des actions avec l'Union APARE CME/CPIE84
 - ▣ Programme avec le LPA la Ricarde
 - ▣ Communication auprès des scolaires
- La question de la poursuite du financement de ces actions se pose...

Bilan des actions axe 4


- Organisation d'une commission intercommunale
 - ▣ Travail avec la CCPSMV sur:
 - Sujet de la rétrocession des réseaux de la ZA St Joseph 1
 - Alimentation en eau de la nouvelle ZA St Joseph (réunion le 6/12)
 - ▣ Lien fait avec les communes à propos de:
 - l'existence de nos réseaux
 - La transmission des PC
 - ▣ Poursuite du travail sur le pluvial

Bilan des actions de l'axe 5


- Action de sensibilisation et communication:
 - ▣ Poursuite de l'édition du bulletin annuel
 - ▣ Création d'un document de communication de présentation du canal
 - ▣ Poursuite de l'animation du site internet



Les actions à réaliser 2016/2017



Les actions à réaliser 2016/2017




Les actions à réaliser 2016/2017

- Caramède T3: passage de la basse pression à la pression
 - ▣ 365 000 €, financement FEADER
 - ▣ Prévu pour courant 2017, travaux en hiver 2017-2018
 - ▣ Création d'une station de pompage avec 3 pompes à 30 l/s à 4 bars
 - ▣ 75 ha
 - ▣ 45 branchements

Les actions à réaliser en 2017-2018

- Action de modernisation de la régulation du canal principal
 - ▣ Mise en œuvre des préconisations de l'étude de régulation de 2012-2013
 - ▣ Prévu pour durer jusqu'à mi 2018
 - ▣ 415 000 €, financement FEADER
 - ▣ Un prestataire assure la Moe (marché passé début décembre)



Les actions à réaliser en 2017-2018

- ☐ Suivi des travaux de changement d'exutoire
- ☐ Poursuite des actions avec le CME-CPIE sous réserve de poursuite des financements
- ☐ Poursuite de l'action avec la commission intercommunale et de façon générale avec les collectivités
- ☐ Le bilan de la démarche...

Le bilan de la démarche

- Fin de la démarche prévue le 31/12/2017
- Comité technique du 7/11/2016:
 - ▣ Bilan réalisé par un prestataire
 - ▣ Commun aux canaux membres de l'Union et sous maîtrise d'ouvrage de l'Union
 - ▣ Prévu pour durer 12 mois avec un démarrage en juin 2017
 - ▣ Participation financière de l'AE et du CR PACA

Le bilan de la démarche


- Etat des lieux
- Bilan technique et financier
- Bilan de « fonctionnement » de la démarche
- Evaluation de la démarche à proprement parler
- Les suites à donner...
 - ▣ Année 2018
 - ▣ Au-delà

Le point sur les économies d'eau


- Travaux réalisés hiver 2015-2016:
 - ▣ Arrousaire T6: 0,130 Mm3
- Total des économies 2016: 3,521 Mm3
- Volume disponible pour le milieu pour la saison d'irrigation 2017: **1,760 Mm3**

Merci de votre attention...
et bonnes fêtes

Equipement d'une vanne déversante à la Tour de Sabran




Pose de mesure à mi parcours et à l'exutoire du canal




➡ Evolution du système de gestion centralisé

Utilisation du bassin de Peyreras comme bassin tampon



Création d'un seuil oblique à Reydet



Création d'un déversoir dans le Grand Mourgon

